

Projektinformation Kraftwerk Gries



Zugestellt durch Österreichische Post.

Kraftwerk Gries

Aktuelle Informationen



Hannes Badura, Projektleiter
Telefon: 0800-210 252
E-Mail: gries@verbund.com

www.verbund.com/gries
www.salzburg-ag.at/gries



Gernot Dorrer, Ombudsmann
Telefon: 0664-828 67 91
E-Mail: gernot.dorrer@verbund.com

Anrainer- und Bürgerinformation

Die Anrainer- und Bürgerinformationen finden in der Bauleitung auf der Kraftwerksbaustelle statt. Im Anschluss an die Termine besteht die Möglichkeit zur Baustellenbesichtigung.

Die nächsten Termine:
25.6.2018, 18:00 Uhr
23.7.2018, 18:00 Uhr
27.8.2018; 18:00 Uhr
24.9.2018, 18:00 Uhr

Sehr geehrte Anrainerinnen!
Sehr geehrte Anrainer!

Der Verlauf der Arbeiten zur Errichtung des Kraftwerks Gries ist absolut positiv. Die Arbeiten am Hauptbauwerk verlaufen plangemäß.

In den Monaten April und Mai 2018 konnten das erste Laufrad und der erste Generator montiert werden. Zudem wurde der zweite Wehrverschluss angeliefert – er wird derzeit montiert. Vor der bevorstehenden Hochwassersaison wurden die Bauwerksteile und die Baugrube hochwassersicher gemacht.

Der Aufstau beim Kraftwerk ist für Mitte August 2018 geplant. Langsam, über mehrere Wochen, wird der Wasserstand steigen. Vollstau soll im September erreicht werden. Bis dahin wird flussauf der Heimhoferbrücke an einer Salzachaufweitung und Flachwasserzonen sowie nach Fertigstellung des Betonbaus am Hauptbauwerk am Rückbau der Baugrubenumschließung gearbeitet.

Es werden nun laufend sämtliche Straßen im Baustellenbereich asphaltiert. Aufgrund der parallel laufenden Bauarbeiten werden die Asphaltierarbeiten in drei Zeitabschnitte aufgeteilt: Sommer 2018, Herbst 2018 und Frühjahr 2019. Für die kommenden Asphaltierarbeiten im Juni 2018 ist folgendes Programm vorgesehen:

Oberhofstraße, Deckschicht

1. Juniwoche, Dauer 1 Tag
Zufahrt über Niederhof oder Oberhof

Haus Kleindienst bis Eisstockbahn Gries, Tragschicht

2. Juniwoche, Dauer 3 Tage
Radwegumleitung, Zufahrt bis zur Eisstockbahn möglich

Steinbach, Künettenquerung auf Höhe Mühle

2. Juniwoche, Dauer 1 Tag
Zufahrt über St. Georgen Ost

Brücke Gries, Deckschicht

2. Juliwoche, Dauer 3 Tage
Sperrung der Eisenbahnkreuzung! Zufahrt über die Heimhoferbrücke – Auweg – Kendlhofweg über die Baustelle

Für die Behinderungen durch die Arbeiten bitten wir vorab um Entschuldigung und ersuchen um Verständnis für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Die Termine können sich wetterbedingt noch geringfügig verschieben.

Um den Radwegverkehr im Baustellenbereich aufrecht erhalten zu können, wird für den Asphaltierabschnitt Haus Kleindienst bis Eisstockbahn Gries – wie schon im August 2017 – eine Radwegumleitung über den Fürst Staubauer eingerichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass die Umleitung ausschließlich für den Radverkehr eingerichtet wird (kein Fußgänger- oder Autoverkehr!).

Mit besten Grüßen

Hannes Badura
und das Projektteam der ARGE Errichtung KW Gries

Impressum

Projektinformation Kraftwerk Gries, Ausgabe 2/2018
Medieninhaber, Herausgeber: ARGE Errichtung Kraftwerk Gries – 1150 Wien, Europaplatz 2
Druck: druck.at – 2544 Leobersdorf